

Arica, 04 de agosto de 2020

## ACTA

### REUNION EXTRAORDINARIA COMITÉ DE PROYECTO DE BELÉN

Se da inicio a la reunión a las 19.05 horas, a través de la plataforma ZOOM, contando con el quórum establecido por el reglamento del comité para sesionar.

Participan las y los integrantes del comité:

Doris Condori, Carola Santos, Vilma Santos, Zaida Santos, Eddie Zegarra, Cristian Arias, Patricio Arias, Adela Cutipa, Eduvijes Fernández y Eliseo Fernández.

Del equipo del proyecto, asisten: Beatriz Yuste, Ever Mamani y Leyla Noriega.

La jefa de proyecto Beatriz Yuste indica la tabla:

1. Fecha de reinicio de obra
2. Definición de partida terminaciones
3. Temas a tratar en próxima reunión

1. Fecha de reinicio de obra: Después de dar la bienvenida, Beatriz Yuste informa que la carta enviada solicitando el reinicio de obra, con el apoyo del comité, ya pasó por el área jurídica del Gobierno Regional, y sólo faltaría firma física del intendente. Después de eso el Gobierno Regional coordinará directamente con Municipalidad de Putre. Las obras en el pueblo reiniciarían el lunes 10 de agosto.

Previo al reinicio, ella subirá a Belén el jueves 6 de agosto para reunirse con el equipo e informarles sobre el protocolo de protección y prevención COVID-19 que se implementará en la obra tras el reinicio.

Explica al comité que se tomarán test rápidos a todo el equipo para la detección del virus, que subirán 3 personas desde Arica y se quedarán 1 mes en Belén para implementar el protocolo. Además, se repasan brevemente los puntos principales del Protocolo.

Carola Santos pregunta ¿cuáles son las modificaciones al protocolo? Beatriz Yuste responde que se han revisado y mejorado algunos puntos, como los procedimientos de limpieza y desinfección, los procedimientos de ingreso a obra y el instructivo COVID-19 de obligación de informar (ODI).

Agrega que se contempla procedimientos: sobre el manejo de la ropa de trabajo y control de ingreso a la obra, y se capacitará al equipo sobre el protocolo.

Carola Santos pregunta: en caso de detectarse un contagio ¿Qué harán, si hay coordinación con el paramédico del pueblo? Beatriz Yuste responde en caso de contagio se aplicará protocolo del MINSAL. El equipo del proyecto no tiene competencias para detectar un contagio, únicamente para evaluar si alguien presenta síntomas; en este caso, el trabajador no podrá incorporarse a la obra y será derivado a la posta del pueblo para que ellos continúen con procedimiento establecido por MINSAL

Vilma Santos felicita al equipo y espera que se cumpla el protocolo.

Eddie Zegarra pregunta ¿Cuánta gente compone el equipo? Beatriz Yuste responde que 15 personas conforman el equipo.

Doris Condori pregunta ¿cuál será el manejo de las mascarillas utilizadas? Beatriz Yuste responde se aplica protocolo del MINSAL. Sugiere incluir depositar los desechos en doble bolsa.

Vilma Santos señala que se deben tomar medidas extremas y ser estrictos.

Adela Cutipa pide la palabra para agradecer las oraciones y palabras por su salud.

2. Definición de partida terminaciones: Beatriz Yuste da pasó al segundo punto de la tabla y comparte con el comité las opciones de colores para el interior de la nave central del templo propuestos en la Mesa Técnica.

Opciones:

A: Zócalo ocre oscuro, paredes color ocre

B: Zócalo ocre, paredes blancas

Luego que cada participante da a conocer sus opciones, **el comité elige por mayoría la opción B.**

También se mostraron las opciones de colores para el altar mayor:

Opciones:

A: Zócalo oscuro, paredes azules

B: Zócalo ocre, paredes blancas

Luego que cada participante da a conocer sus opciones, **el comité elige por mayoría la opción B.**

Vilma Santos pregunta por el tipo de pintura que se utilizará y Beatriz Yuste le responde que serán pinturas naturales.

Eddie Zegarra y Vilma Santos proponen al comité que no se coloque banderines al interior del templo, porque se deteriorarán las paredes restauradas. Tras conversar, los mayordomos solicitan que quede en el acta del proyecto dicha indicación.

Doris Condori apoya la moción.

Adela Cutipa considera que los banderines no son para la iglesia.

Beatriz Yuste dice que la solicitud se incluirá en el acta y que también se contemplará en el modelo de gestión del templo. Luego da paso a las opciones de colores del exterior del templo.

Opciones:

A: Blanco

B: Ocre

Luego que cada participante da a conocer sus opciones, **el comité elige por mayoría la opción A.**

Beatriz Yuste señala la imagen del campanario (en la presentación que se expone en la reunión) y pregunta si alguien recuerda cuando la torre del campanario era de color ocre y la nave de color blanco.

Patricio Arias pregunta si es una foto original o foto montaje. Beatriz Yuste responde que es una fotografía que una persona de Belén hizo llegar al equipo.

Cristian Arias sugiere que sería bueno recuperar esa memoria colectiva del pueblo.

Eduviges Fernández interviene diciendo que ella recuerda que la torre del campanario era color ocre.

Vilma Santos pregunta por el piso y el cuidado del mismo, específicamente por las velas que colocan las personas. Beatriz Yuste responde sugiriendo que en las reuniones del modelo de gestión de templo se incluya el tema de los cuidados en un manual del manejo.

Beatriz Yuste repasa las opciones acordadas y menciona que se dejarán algunas ventanas cubiertas de cristal, donde se muestren las evidencias de cuáles eran los colores originales del templo.

Vilma Santos pregunta si se reparará la chapa de puerta principal del templo que no funciona, relata además que la llave es muy linda. Beatriz Yuste responde que le solicitará el contacto del cerrajero para arreglar la chapa.

Doris Condori pregunta por las techumbres, específicamente sobre la canaleta de aguas lluvias. Beatriz Yuste responde que en la próxima reunión se tratará de la iluminación e instalaciones, y luego las obras exteriores, evacuación de aguas lluvias y pavimentación.

Carola Santos pregunta si el protocolo de protección y prevención COVID-19 propuesto ha sido aprobado por la Seremi de salud. Beatriz Yuste responde que en el caso de las empresas y otras instituciones, son las mutuales quienes lo realizan.

Eliseo Fernández señala que la Seremi tiene la facultad de fiscalizar el cumplimiento del protocolo.

Doris Condori finaliza diciendo que el reinicio de la obra es una buena noticia.

Siendo las 19.55 horas, Beatriz Yuste da por finalizada la reunión con la presencia de los siguientes miembros del comité: Doris Condori, Carola Santos, Vilma Santos, Zaida Santos, Eddie Zegarra, Cristian Arias, Patricio Arias, Adela Cutipa, Eduviges Fernández y Eliseo Fernández.

La próxima cita será el martes 25 de agosto a las 19 horas, vía ZOOM, donde se trabajará la propuesta de iluminación, alarma y amplificación.